



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31.10.2023 № 7342

**О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта от 02.06.2023 № 01482000054230002960001 на капитальный ремонт канализационных очистных сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, расположенные по адресу: Московская обл., Рузский р-н, г. Руза, Промзона тер., кад. № 50:19:0010202:4020, в части перераспределения видов работ по этапам, изменения стоимости этапов без изменения суммы аванса**

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», протоколом межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского городского округа от 25.10.2023, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 02.06.2023 № 01482000054230002960001 на капитальный ремонт канализационных очистных сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, расположенные по адресу: Московская обл., Рузский р-н, г. Руза, Промзона тер., кад. № 50:19:0010202:4020, заключенного между Администрацией Рузского городского округа Московской области и АО «Финансово-проектная лизинговая компания Московской области»:

1.1 Перераспределить виды работ по этапам, изменить стоимость этапов без изменения суммы аванса, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 02.06.2023

№ 01482000054230002960001 на капитальный ремонт канализационных очистных сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, расположенные по адресу: Московская обл., Рузский р-н, г. Руза, Промзона тер., кад. № 50:19:0010202:4020.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Карасева С.В.

Глава городского округа



Н.Н. Пархоменко



## ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

по объекту «Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, расположенных по адресу: Московская область, Рузский район, г. Руза, Промзона тер. № 50:19:00110202:4020»

№ ЛСР	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Цена всего, руб. с НДС
1	2	3	
<b>1 этап</b>			
02-01-01	Земляные работы. 1 этап	комплекс	2 376 549,31
02-01-02	Ремонт строительных конструкций здания. 1 этап	комплекс	67 076 794,02
02-01-03	Ремонт кровли здания. 1 этап	комплекс	1 624 770,43
02-01-04	Устранение трещин конструкции. 1 этап	комплекс	13 531,25
02-01-05	Фасад. Ремонт строительных конструкций здания. 1 этап	комплекс	1 612 044,31
02-01-09	Внутренние инженерные сети (Электроснабжение и заземление). 1 этап	комплекс	560 805,88
02-01-10	СКУД, СОТ. 1 этап	комплекс	404 363,84
02-01-11	Внутренние инженерные сети (Вентиляция). 1 этап	комплекс	33 404,45
02-01-12	Ремонт цоколя. 1 этап	комплекс	245 036,78
02-02-02	Усиление деталей турбоаэраторов и устройству кожухов. 1 этап	комплекс	446 636,42
02-03-01	Технологическое оборудование. 1 этап	комплекс	11 557 104,83
02-05-01	Технологические решения. Трубопроводная обвязка. 1 этап	комплекс	451 145,23
06-01-02	Замена камер переключения на сети водоотведения	комплекс	3 799 611,20
<b>Итого:</b>			<b>90 201 797,95</b>
<b>2 этап</b>			
02-01-02	Ремонт строительных конструкций здания. 2 этап	комплекс	99 011 558,20
02-01-03	Ремонт кровли здания. 2 этап	комплекс	7 546 584,52
02-01-04	Устранение трещин конструкции. 2 этап	комплекс	63 123,88
02-01-05	Фасад. Ремонт строительных конструкций здания. 2 этап	комплекс	1 780 652,05
02-01-05	Фасад. Ремонт строительных конструкций здания. 2 этап	комплекс	8 845 389,14
02-01-11	Внутренние инженерные сети (Вентиляция). 2 этап	комплекс	22 040,11
02-01-12	Ремонт цоколя. 2 этап	комплекс	270 723,87
02-02-02	Усиление деталей турбоаэраторов и устройству кожухов. 2 этап	комплекс	8 556 091,51
02-05-01	Технологические решения. Трубопроводная обвязка. 2 этап	комплекс	15 521 432,25
02-01-01	Земляные работы, 2 этап	комплекс	5 699 973,13
02-01-06	Устройство металлических ограждений	комплекс	939 067,42
02-01-07	Усилению балок перекрытия	комплекс	2 708 717,33
02-01-08	Сбор дождевых стоков с отметки +3,180, 1 этап	комплекс	446 804,16
02-01-09	Внутренние инженерные сети (Электроснабжение и заземление). 2 этап	комплекс	2 949 363,68
02-01-10	СКУД, СОТ. 2 этап	комплекс	910 739,63
02-02-01	Усиление балок прогонов здания КОС	комплекс	411 331,80
02-03-01	Технологическое оборудование. 2 этап	комплекс	27 737 599,20
02-04-01	Ремонт строительных конструкций здания ЛОС и пожарные резервуары.	комплекс	4 121 127,53
03-01-01	Здание КПП	комплекс	20 277,92

06-01-01	Наружные сети водоотведения	комплекс	1 535 736,93
		<b>Итого:</b>	<b>189 098 334,26</b>
3 этап			
02-01-08	Сбор дождевых стоков с отметки +3,180, 2 этап	комплекс	445 639,57
09-01-01	Пусконаладочные работы	комплекс	1 861 764,67
09-01-02	Пусконаладочные работы технологического оборудования	комплекс	25 025 488,39
		<b>Итого:</b>	<b>27 332 892,63</b>
		<b>ИТОГО ВСЕГО:</b>	<b>306 633 024,84</b>

